

# 孝南区脱贫攻坚指挥部办公室文件处理签

序号：59

收文日期：2019.1.21

来文单位	中国电信孝南分公司	来文文号	中电信孝南【2019】3号
文件标题	关于申请拨付孝南区信息扶贫第二批款项的请示		
分办意见	呈刘书记阅示 <div style="text-align: right;">区脱贫攻坚指挥部办公室产业政策组 2019年1月21日</div>		
主送			
领导批示	拟办意见		
<p style="font-size: 1.2em; color: red;">同意按政策落实，从区财政扶贫资金中列支壹佰万元整。（1,000,000元）</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">呈蔡区长审签。</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">建议按政策落实，从区财政扶贫资金中列支壹佰万元整。（1,000,000元）</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">区脱贫攻坚指挥部办公室产业政策组 2019年1月21日</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">刘书记阅示</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">2019.1.21</p>	<p style="font-size: 1.2em; color: red;">呈蔡区长审签。</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">建议按政策落实，从区财政扶贫资金中列支壹佰万元整。（1,000,000元）</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">区脱贫攻坚指挥部办公室产业政策组 2019年1月21日</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">刘书记阅示</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">2019.1.21</p>		
	<p style="font-size: 1.2em; color: red;">刘书记阅示</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red;">2019.1.21</p>		
处理结果			



# 中国电信股份有限公司孝南分公司文件

中电信孝南〔2019〕3号

## 关于申请拨付孝南区信息扶贫第二批款项 的请示

孝南区脱贫攻坚指挥部办公室：

中国电信股份有限公司孝南分公司自承担信息扶贫项目以来，以高度的社会责任感和契约精神，坚守“三不装”原则，克服恶劣天气等重重困难，努力推进信息扶贫项目。截止2019年1月15日已装通信息扶贫户共计2523户，超过预装总量的50%，根据双方协议内容：“安装完成总量的50%后再付100万元”之约定，特申请区政府给予拨付100万元的信息扶贫资金。

妥否，请批示！



抄送公司内部：分公司领导。

中国电信股份有限公司孝南分公司办公室      2019年1月18日印发



由 扫描全能王 扫描创建

# 承 诺 书

孝南区扶贫办：

孝南电信自 2018 年 12 月份起全面启动区政府互联网+信息扶贫安装到户工作，严格按区政府办公会议精神及相关要求，规范、安全、有序地对符合条件的扶贫户进行安装。从 2018 年 11-12 月份，对 7772 户建档立卡扶贫户，在村干部及乡镇扶贫办的带领下，按村组进行摸底。截止 2019 年元月 28 日，已实际安装 3633 户。现孝南公司承诺如下：

（一）2019 年元月底前完成区政府下达的必成高清电视 4000 户扶贫户（含 3000 余户宽带用户）的受理安装任务。

（二）保证公平公正，常年不在家、已亡、精神失常及五保住养老院等情况坚决不装。不因任务数限制而未安装。

孝南电信分公司

二〇一九年一月三十日





# "互联网+"信息扶贫项目摸排及安装情况 (截止2019年1月29日)

乡镇村	建档立卡扶贫户数	不能安装				能安装	
		不在家中	五保户、住养老院	已亡及精神失常	其他	已装通	待装
杨店	866	34	64	21	115	518	114
陡岗	767	58	24	30	55	239	361
西河	408	48	24	12	4	198	122
卧龙	600	132	6	2	0	433	27
祝站	1389	44	22	32	320	376	595
新铺	650	25	30	10	125	229	231
朋兴	786	10	0	7	219	342	208
三汉	499	30	23	10	36	392	8
肖港	1001	80	45	13	63	401	399
东山头	84	11		3	0	57	13
毛陈	313	34	26	3	10	237	3
朱湖	230	12		5	2	211	0
合计	7593	518	264	148	949	3633	2081

中国电信股份有限公司孝感分公司  
2019年1月31日



由 扫描全能王 扫描创建

## 绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	孝南区“互联网+”信息扶贫项目		项目负责人及联系电话	胡杰18907296929
主管部门	孝南区脱贫攻坚指挥部办公室		实施单位	中国电信孝南分公司
资金情况 (万元)	年度资金总额:		337万元	
	其中:财政拨款		统筹整合使用财政涉农资金225万元	
	其他资金		孝南电信承担接入设备款及光纤接入费112万元	
总体目标	年度目标			
	覆盖17个乡镇场的453个自然村,切实缩短农村和城市的距离、解决贫困地区信息不对称、帮助农民通过互联网进行商业活动、带动农民致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	布放杆路根数	50根
			布放光缆里程数(含末端接入光缆)	5000公里
		质量指标	ONU光功率达标率	≥90%
			DNS解析成功率	≥96%
			DNS延时时间	≤400ms
			50M宽带下载速率(平均速率)	≥5.2MB/S
			50M宽带上传速率(平均速率,不低于下载速率10%)	≥0.6MB/S
			故障处理时限	≤24小时
		时效指标	开工时间	2018/11/20
			完工时间	2019/3/10
	乡镇自查自验时间		2018/4/1	
	成本指标	终端采购费用(光猫、机顶盒)	200元/部	
		施工费用及材料折算	200元/天	
	效益指标	经济效益指标	群众通信费用降低率	≥50%
		社会效益指标	受益贫困村数	9个
			受益自然村数	453个
			受益村民户数	4000户
			建档立卡贫困户数	7772户
			受益村民人数	16032人
建档立卡贫困人口数			25285人	
可持续影响指标		工程使用年限	≥2年	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	
		受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	

经办人: 张旭 (电话: 18005607858)



负责人: 胡杰

上报时间: 2019年1月31日

